I K S S C I T T C I T S C I T R	**Protocole de câble_IV à v ≤ 0.3 m/s** **Inspection visuelle (OCâbles Art. 32)**	page: ….. / …..

Installation:	……		**Attaches d'extrémité**	Oui ☐ / ☐ Non			
Type de câble:	……		**Type d'attaches d'extrémité**	1 ……..… / 2 ……			
Diamètre nominal	…… mm		**Points de serrage / Type**	Oui ☐ / ☐ Non / ……..……			
Section métallique	…… mm		**Pas du câblage**	…… mm			
⦰ du fils ext. /-hauteur section	…… mm …… mm^2 …… %	Nb de fils cassé autoriser sur	6 x d: ……. mm	…… FC	30 x d: ……mm	…… FC	
Remarques / Histoire du câble							
Réparation au câble (quoi, où, quand?)							
Divers							
Données / Constatation / Résultats (Endommagement significatif)							

Pour câbles à torons les ⦰ et pas de câblage sont à mesurer au moins à 3 position: Avant / après l'épissure respectivement avant les attaches d'extrémités de même qu'au centre du câble

Position (Début à l'attache d'extrémité)	Endom-magement	Cause					Commentaire		Evaluation			Photo	Visa
		FC	Mech	Corr	Rés	Géom	Description	Valeurs de mesure (⦰ ou pas de câblage en mm)	léger	moyen	grave		

FC: fils cassé et fils détendus
Mech: Endommagement mécanique (Abrasion/marque d'impact/encoche)
Corr: Corrosion
Rés: Réduction de la résistance par effet thermique (foudre)
Géom: Changement géométrique (Déformation de croisement / Rétrécissement / Variation de pas de câblage)

Enregistré par: …… Date:…….. Visa: ……

Evaluation et mesures par Chef technique
Evaluer par: …… Date:…… Visa: ……

Les endommagements critiques sont à discuter de préférence avec un expert de câble